

Yttertak Kalnes vgs. AC-bygg

Prosjekttype: Næring - Skole

Byggested: Sarpsborg

Byggeperiode: 10/18 - 10/19

Kontraktssum: 9 MNOK

Areal: 678 kvm

Byggherre/kunde: Østfold Fylkeskommune

Kontraktstype: Totalentreprise

Arkitekt:

Prosjektet består i å legge om eksisterende tak. Tilbakestille eksisterende oppløft til opprinnelig stil. Totalt 16 stk. Lage nytt kobberbeslått spir og nytt beslag med renner av kobber. Nye vinduer i oppløft, utformet i samarbeid med antikvar. Etterisolere oppløft med armert puss og nyt trekninger. Dette i samarbeid med antikvar og byggherre.

